

**Przedsiębiorstwo Robót  
Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA”  
Mariusz Koładka**  
ul. Radzikowskiego 35  
31-305 Kraków

### REFERENCJE

MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu potwierdza niniejszym realizację przez **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „KOMA” Mariusz Koładka** z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 35, umowy nr PN/588/2008/IR/B z dnia 02.06.2008 r. na wykonanie robót budowlanych pn.: *Budowa magistrali wodociągowej DN 400 mm w ul. Avicenny:*

1. *Etap II – Budowa odcinka magistrali DN 400 od komory zasuwowej Nr 2 (za torami PKP) do odpowietrzenia Nr 4 (węzeł W-7);*
2. *Etap III – Budowa odcinka magistrali DN 400 od wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Avicenny (przy torach PKP od strony Muchoboru Wielkiego) do komory zasuwowej Nr 2.*

Wartość netto wykonanych robót wynosi 2.208.000,00 zł.

Roboty zrealizowane zostały w umownym terminie i z należytą starannością.

Z poważaniem



Mirosław Wachulak

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny

Numer zadania w planie rocznym  
D/1/02/05-w-03/00781-PE

## PROTOKÓŁ

spisany dnia **30.04.2009 r.** w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji (rozpoczętego w dniu 28.04.2009r): - przedmiot Umowy Nr PN/588/2008/IR/B z dnia 02.06.2008r. i Aneksu nr 1 z dnia 12.02.2009r.

### **Budowa magistrali wodociągowej DN 400 w ul. Awicenny:**

**Etap II – Budowa Odcinka magistrali DN 400 od komory zasuwowej Nr 2 (za torami PKP) do odpowietrzenia Nr 4 (węzeł W-7)**

**Etap III – Budowa odcinka magistrali DN 400 od wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Awicenny (przy torach PKP od strony Muchoboru Wielkiego) do komory zasuwowej Nr 2.**

**Inwestor:** MPWiK Sp. z o.o. Wrocław ul. Na Grobli 14/16

**Wykonawca:** Mariusz Koładka zam. w m. Burów 24 – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „KOMA”, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zabierzów pod nr 2279/97 z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 35.

I. Komisja powołana Wnioskiem powołania komisji odbiorowej I.dz.2613/IR-SG/2009 z dnia 21.04.2009r. na podstawie zgłoszenia odbioru końcowego przez Wykonawcę – pismo Wykonawcy z dnia 17.04.2009., w składzie:

**Przedstawiciele Zamawiającego-** Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Na Grobli 14/16:

**Przedstawiciele Użytkownika** –Zakład Eksploatacji Sieci

1. Dariusz Bercz – TEW

**Dział Realizacji Inwestycji – IR**

2. Tomasz Mielcarz
3. Grażyna Szczepaniak - Inspektor nadzoru

**Przedstawiciele Wykonawcy:**

- 4 Mirosław Dolik - kierownik budowy

przeprowadziła procedurę odbioru końcowego:

II. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:

1. Dziennik budowy 669/IV/2008 wydany 06.05.2008r.,
2. Dziennik budowy 668/IV/2008 wydany 06.05.2008r.,
3. Dziennik budowy 12/2008 wydany 07.05.2008r.,
4. Decyzję pozwolenia na budowę nr 71/2008 z dnia 14.01.08, 347/2008 z dnia 14.02.08, I-K-271/07 z dnia 12.10.07,
5. Oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z PB obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej,
6. Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, zaakceptowany przez projektanta,
7. Mapy geodezyjne powykonawcze - 3 komplety,
8. Szkice geodezyjne,
9. Pomiary branżowe MPWiK,
10. Deklaracje zgodności na wbudowane materiały, atesty higieniczne,
11. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na włączenie do czynnej sieci wodociągowej,
12. Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki, obsypki,
13. Badania zagęszczenia gruntu,
14. Protokół z próby ciśnienia,
15. Badanie spawów rur stalowych osłonowych,
16. Badania laboratoryjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
17. Protokoły odbioru terenu przez właścicieli po zrealizowanych robotach,
18. Wyliczenie rzutu poziomego umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,
19. Protokół z wpinki do czynnej sieci wodociągowej,
20. Szkice likwidacji sieci,
21. Charakterystyka obiektu – zestawienie długości wykonanych sieci i armatury,
22. Protokół z przekazania niezabudowanych materiałów
23. Pismo do UM Wrocławia Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Michalczyka – dotyczące przesadzenia drzew i krzewów przy ul Awicenny\_z dnia 30.04.2009r.

III. Na podstawie przedstawionych dokumentów, kontroli obiektów oraz po sprawdzeniu działania instalacji i urządzeń ustala się, że:

1. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego obiektu od Wykonawcy z dniem **30.04.2009r.** i przekazuje do eksploatacji Użytkownikowi.
2. Przedmiot odbioru końcowego i przekazania do użytku posiada następującą charakterystykę:
  - Sieć wodociągowa DN 400 o długości -1383 m z rur żeliwnych sferoidalnych,
  - Sieć wodociągowa PEHD DN 160 – 43 m,
  - Przepustnica DN 400 - 5 szt.,
  - Zasuwa DN 250 – 1 szt.,
  - Zasuwa DN 200 – 1 szt.,
  - Zasuwa DN150 – 14 szt. + 4 szt. w studzienkach odwodnieniowych,
  - Zasuwa DN 80 – 3 szt. (przy zaworach napowietrzeniowo-odpowietrzeniowych),
  - Zawór napowietrzająco -odpowietrzający DN 80 - 3 szt.,
  - Studnie odwodnieniowe DN1200 – 4 szt.,
  - Komory zasuw i komora rozłączna żelbetowa o wymiarach 2,2 m x2,0 – 3 szt.

3. Prace zostały ukończone w terminie, opóźnienie wynosi 0 dni.  
Prace zostały wykonane w terminie:  
**od dnia 01.07.2008r. do dnia 17.04.2009r.**
4. Umowa przewidywała następujące terminy realizacji:  
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: **1.07.2008r.**  
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: **- 30.04.2009r**
5. Faktyczna wartość wykonanych prac wynosi : **2 208 000,00 zł. (słownie; dwa miliony dwieście osiem tysięcy złotych netto)**
6. Umowna wartość prac wynosiła: **2 208 000,00 zł. (słownie; dwa miliony dwieście osiem tysięcy złotych netto)**
7. Okres gwarancji trwa 36 miesięcy do dnia **30.04.2012.**
8. Inne ustalenia:

.....

.....

.....

.....

.....

**IV. Użytkownikowi przekazano następujące dokumenty:**

- 1 Szkic geodezyjne branżowe,
- 2 Mapy geodezyjne powykonawcze - kpl. 1,
- 3 Projekt powykonawczy

Na tym protokół zakończono i podpisano:

**INŻYNIER PROJEKTU  
MPWIK Sp. z o.o. Wrocław**

*Tomasz Mielcarz*  
Tomasz Mielcarz

1. *Bonifacy Sankiewicz*..... 2.....

**INSPEKTOR NADZORU  
MPWIK Sp. z o.o. Wrocław  
mgr inż. Grzegorz Szczepaniak**

3. *Grzegorz Szczepaniak*  
Up. bud. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod., i kan., ciepła, wentyl. i gaz.  
I w ograniczonym zakresie w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. 73/01/DUM

*Tomasz Mielcarz*  
4.....

# PROTOKÓŁ

Odbioru placu budowy  
sporządzony w dniu  
22.04.09 r  
w Sekcji Eksploatacji Wrocław Gądów

Do uzgodnienia	<b>nr.IZDK1a-2100/611/104/2007 z dnia 03.07.2007</b>
Do regulaminu tymczasowego	<b>136/08</b>
Wykonawca	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „KOMA” 31 – 305 Kraków ul. Radzikowskiego 35
Zadanie	budowa sieci wodociągowej DN 400 mm w rurze osłonowej ø 610 x 10 mm pod torami kolejowymi linii 274 Wrocław – Zgorzelec w km 5.150 oraz torem linii 751 Wrocław Gądów – Wrocław Zachodni w km 5.645

## Skład komisji odbioru:

### Strona odbierająca

l.p	Imię i Nazwisko	funkcja	stanowisko	przedstawiciel
1	<b>Piotr Chrzaszcz</b>	<b>przewodniczący</b>	<b>ISEW</b>	<b>ISE Wrocław Gądów</b>

### Strona przekazująca

l.p	Imię i Nazwisko	funkcja	stanowisko	przedstawiciel
1	<b>Mirosław Dolik</b>	<b>kierownik budowy</b>		PRI „KOMA”

Na podstawie przedłożonych dokumentów( operat powykonawczy ), po dokonaniu wizji lokalnej na placu budowy komisja odbioru stwierdza: plac robót po zakończeniu prac został uprzątnięty – **odbioru dokonano**

- Terminowość wykonania zadania:
  - termin przekazania placu budowy **05.11.2007**
  - termin rozpoczęcia robót **15.11.2007**
  - termin zakończenia robót . **17.04.2009**

REGULAMIN TYMCZASOWY	FAZA	ILOŚĆ GODZIN NADZORU		
		R	D	A
<b>136/08</b>		<b>8</b>	<b>24</b>	<b>4</b>

Podpisy członków komisji strona przyjmująca:

Przewodniczący komisji.1) .....  
*Chrzaszcz*

KIEROWNIK BUDOWY  
mgr inż. Mirosław Dolik  
strona przekazująca  
Upr. Bud. nr. 12034/WOS/05  
BEZ OGRANICZEŃ SIĘCI I INSTALACJE  
1) CIEPLNE, WENT. GAZ, WOD. KAN.

*Dolik*



12 LIS. 2008

## PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH WE WROCŁAWIU  
50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13, tel.: (0-71) 717-43-05 fax: (0-71) 717-43-68

Wrocław 2008r - październik - 29

Nr: IZDK 1a – 2004/611/ 50/2008

SEKCJA EKSPLOATACJI  
ul. Hermanowska 42/44  
54-314 WROCŁAW GĄDÓW

GL. INŻYNIER  
ds. NAWIERZCHNI i PODTORZA  
w/m.

*Dotyczy; skrzyżowania sieci wodociągowej DN400 mm w rurze osłonowej  $\phi$  610x10 mm z linią kolejową nr 274 w km 5,150 i nr 751 w km 5,645  
Uzgodnienie nr: IZDK 1a – 2100/611/104/2007 z dnia 03.07.2007r.*

**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu informuje: *Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „KOMA” ul. Radzikowskiego 35, 31 – 305 Kraków rozpoczyna roboty dotyczące przejścia wodociągu DN 400 mm w rurze osłonowej  $\phi$  610 mm pod torami kolejowymi linii kolejowej nr274 relacji Wrocław – Jelenia Góra – Zgorzelec w km 5,150 i nr 751 relacji Wrocław Gądów – Wrocław Zachodni w km 5,645.*

Proszę o przekazanie placu budowy i wyznaczenie nadzoru nad robotami.

Zbiórka Komisji w dniu 05.11.2008r. o godzinie 10 - tej w Biurze Naczelnika Sekcji Eksploatacji Wrocław Gądów.

Transport dojazdu Komisji na miejsce robót zapewni Wykonawca robót.

W załączeniu przesyła się ksero pisma „KOMA” Kraków, odpis uzgodnienia. Dokumentacja projektowa do wglądu w IZ Wrocław pokój nr 207A.

Uwaga dla Wykonawcy i Sekcji Eksploatacji Wrocław Gądów:

Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie PKP jest wpłacenie przez Inwestora/ Wykonawcę kaucji w wysokości 10 000 zł / słownie dziesięć tysięcy złotych / na Rachunek bankowy na wadnia i kaucje – PKP PLK S.A. Zakładu Linii we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50 –525 Wrocław

**BANK PKO SA**  
**87 1240 6814 1111 0000 4937 3619**

/ na przelewie należy podać nr NIP i nr uzgodnienia /.

**Odpis wpłaty kaucji Wykonawca winien okazać na Komisji przekazania placu budowy.**

**Zwrot kaucji nastąpi po przedłożeniu w terminie 30 dni / od dnia zakończenia robót na terenie PKP /, protokołu odbioru robót potwierdzającego dopełnienie formalności zawartych w niniejszym uzgodnieniu i mapy sytuacyjno –wysokościowej PKP ze zinventaryzowanym wybudowanym uzbrojeniem podziemnym /**

**Po upływie w/w terminu wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi.**

**do wiadomości:**

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT

INŻYNIERYJNYCH

KOMA

ul. Radzikowskiego 35

31 – 305 KRAKÓW

DYREKTOR

wz.

inż. Andrzej Dreisittel

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych